

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026
và một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm
trên địa bàn phường Trương Quang Trọng**

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. Khái quát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn phường:

Thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Trương Quang Trọng về kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Ngay sau khi kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao, UBND phường đã ban hành Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đồng thời ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn nhằm ưu tiên bố trí vốn cho các công trình cấp thiết, các dự án có khả năng triển khai và giải ngân trong năm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong 06 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công đối với các công trình đủ điều kiện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhất là các khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư công vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, đồng thời là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; phần lớn các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu nên chưa phát sinh nhiều khối lượng để giải ngân, đặc biệt, nguồn vốn đầu tư công của phường năm 2026 chủ yếu được cân đối từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong khi việc tạo nguồn phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án do cấp tỉnh quản lý và

công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đến thời điểm báo cáo, nguồn thu này chưa phát sinh theo kế hoạch nên chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối với phần lớn các công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Trước tình hình đó, UBND phường xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026; tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán, quyết toán dự án; tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và các thủ tục có liên quan, phân đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2026.

II. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2026

1. Kết quả giám sát và đánh giá đầu tư

1.1. Tình hình quản lý đầu tư công

- Việc quản lý thực hiện: Lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết triển khai theo đúng quy định hiện hành Nhà nước.

- Tình hình thực hiện: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công đủ điều kiện; các công trình chuẩn bị đầu tư đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Đảm bảo năng lực tổ chức thực hiện và việc chấp hành quy định.

1.2. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

- Việc quản lý thực hiện dự án: Tất cả các dự án, công trình đều được giao cho Chủ đầu tư và đơn vị Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng quản lý thực hiện công tác quản lý dự án theo quy định.

- Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Chấp hành đúng các quy định về thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra và đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt. Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư còn chậm, nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch.

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: UBND phường đã chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn được giao ngay từ đầu năm nhưng tiến độ giải ngân không đạt như dự kiến; kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt tỷ lệ chưa cao 1,435/105,740 tỷ đồng (giải ngân vốn ngân sách tỉnh: 0,335/0,7 tỷ đồng, đạt 47,8%; nguồn vốn phân cấp 1,1/3 tỷ đồng, đạt 36,7%), ước đạt 1,36% so với tổng kế hoạch vốn năm 2026.

- Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của chủ đầu tư và các nhà thầu:

+ Chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về quản lý đầu tư của Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

+ Các nhà thầu trúng thầu trên địa bàn phường đều có năng lực tốt, đội ngũ nhân lực, tài chính, biện pháp thi công, kinh nghiệm hoạt động xây dựng lâu năm.

1.3. Tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư của Chủ đầu tư và cơ quan nhà nước

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: Chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

b) Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Nội dung báo cáo đầu tư các chủ đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu và đã phản ánh được những thông tin chính trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

c) Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2026: Nhìn chung, công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trong năm 2026 đã được quan tâm và đã tổ chức đánh giá một số dự án đã đầu tư, phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án sau đầu tư, thấy được tính cấp bách của việc cần đầu tư trước, mang lại hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, việc cập nhật báo cáo giám sát dự án, báo cáo giám sát tổng thể đầu tư và báo cáo đấu thầu hàng năm theo quy định lên hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia các chủ đầu tư chưa thực hiện kịp thời, thiếu thông tin

2. Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân các dự án đầu tư

Tổng nguồn vốn giao trong năm 2026 là 105,740 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất): 0,7 tỷ đồng (thực hiện tiết kiệm 5% là 0,035 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ là 0,665 tỷ đồng) – Phân bổ cho 01 công trình. Giải ngân 0,335/0,7 tỷ đồng, đạt 47,8% so với KHV được giao.

- Nguồn vốn XD cơ bản tập trung (phân cấp của UBND tỉnh): 03 tỷ đồng (thực hiện tiết kiệm 5% là 0,15 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ là 2,850 tỷ đồng) - Phân bổ để thực hiện chuẩn bị đầu tư và khởi công mới. Giải ngân 1,1/3 tỷ đồng, đạt 36,6% so với KHV được giao.

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất trong năm 2026: 102,04 tỷ đồng (thực hiện tiết kiệm 5% là 5,102 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ là 96,938 tỷ đồng). Chưa phân bổ chi tiết.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

3. Tình hình quyết toán đầu tư công

3.1. Về lập, quyết toán dự án hoàn thành

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số dự án đã lập hồ sơ quyết toán gửi cơ quan thẩm tra là 08 công trình, đến nay đang thẩm tra hồ sơ quyết toán công trình.

3.2. Về quyết toán vốn đầu tư theo niên độ

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025: 16,853 tỷ đồng.

- Tổng số quyết toán trong năm 2025: 15,256 tỷ đồng. Trong đó:

+ Tổng số thanh toán KLHT năm 2025: 15,256 tỷ đồng.

- + Tổng số vốn tạm ứng đã thu hồi trong niên độ 2025: 0 đồng
- + Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán: 0 đồng.
- Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm 2025: 0 đồng.
- Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán: 0,666 tỷ đồng.
- Số vốn còn lại hủy bỏ, nộp trả cấp trên (hết nhiệm vụ chi): 0,93 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh 0,7 tỷ đồng; Ngân sách phường: 0,15 tỷ đồng; Nộp trả ngân sách cấp trên: 0,08 tỷ đồng).

*** Đánh giá chung:**

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác đầu tư công; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Công tác phân bổ vốn, thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công các công trình được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được quan tâm thực hiện; nhiều công trình chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ, một số công trình đã hoàn thành và trình phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện; nhiều dự án đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, chủ động triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ giải ngân so với tổng kế hoạch vốn giao còn thấp. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thông tin trên hệ thống giám sát đầu tư và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn chậm, thiếu kịp thời. Nguyên nhân:

+ Năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn 5 năm, địa phương đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và khởi công mới cũng như rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Do đó, các công trình khởi công mới và các công trình chuẩn bị đầu tư chưa phát sinh khối lượng để thực hiện giải ngân.

+ Sau sáp nhập đơn vị hành chính, một số công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước còn vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận và rà soát hồ sơ; việc thu thập, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phục vụ trình thẩm tra quyết toán mất nhiều thời gian.

+ Kế hoạch vốn năm 2026 có tỷ trọng lớn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (102,040 tỷ đồng), trong khi các nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào các dự án do cấp tỉnh quản lý. Đến nay, các thủ tục pháp lý thuộc phạm vi của phường đã được hoàn thiện; tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nguồn thu này vẫn đang đợi Trung tâm PTQĐ tỉnh triển khai. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo nguồn, từ đó tác động đến tiến độ bố trí và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

+ Chủ đầu tư chưa chủ động trong công tác quản lý, điều hành dự án; việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, thanh toán, quyết toán còn chậm; công tác đôn đốc nhà thầu thi công chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thông tin giám sát, đánh giá đầu tư và đấu thầu chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân các công trình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn thực hiện dự án; đồng thời nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư trong công tác quản lý đầu tư, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ tiêu đề ra.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

1. Xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

2. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn công trình, tránh hủy bỏ hoặc cắt giảm, điều chuyển vốn của các công trình theo Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

3. Khẩn trương hoàn thành thủ tục trình HĐND phường thông qua và ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực hiện khối lượng, giải ngân và tình hình nguồn thu từ khai thác quỹ đất của phường để bố trí vốn thực hiện các công trình đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng thời gian, chính xác về số liệu, đầy đủ các vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất giải pháp để UBND phường xem xét, xử lý và điều hành linh hoạt, nhằm phấn đấu đến 31/12/2026 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo quy định nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời chỉ đạo các ngành, các chủ đầu tư thực hiện việc báo cáo giám sát đầu tư, hiệu quả đầu tư theo quy định; thực hiện tốt công tác báo cáo XD CB theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

6. Tập trung rà soát các công trình, hạng mục công trình chậm tiến độ, giải ngân thấp để có kế hoạch điều chuyển vốn cho các hạng mục công trình có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2026.

7. Chỉ đạo nghiêm khắc việc giải ngân kế hoạch vốn gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc theo quý, năm trên cơ sở kế hoạch vốn được

UBND tỉnh, UBND phường giao từ đầu năm, trừ những nguyên nhân khách quan, còn lại sẽ đánh giá năng lực cán bộ, chủ đầu tư để xếp loại.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; một số nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy phường;
- HĐND phường ;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị phường;
- VPUB: C, các PCVP;
- Lưu VT, KTHTĐT _{mỹ} .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Thị Ngọc Dung